# **UFE**

## PROTOCOLE D'ESSAIS DE VÉRIFICATION

DE LA MACHINE UFE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION CONFORMÉMENT À L'ART. 6.3 DE LA NORME EN 81-41









Les tableaux suivants présentent les différents essais auxquels doit être soumise la plateforme élévatrice
<b>UFE</b> , ainsi que tous les détails la concernant.

Les essais et les vérifications sont réalisés par un personnel technique qualifié.

1.INFORMATIONS	
Référence:	Autres informations:
Installateur:	
Adresse de l'installation:	
Ville:	
Date de l'inspection:	
2. INFORMATION SUR L'INSTALLATION	
Charge nominale (kg):	
Capacité (nombre de passagers) :	
Course (mm):	
Vitesse (m/s):	
Nombre d'arrêts:	
Accès:	

## **ESSAIS ET VÉRIFICATION**

	V = Vérifié.			
	N/A = Non applicable.			
	3. ESSAIS / VÉRIFICATION DANS LE TABLEAU DE	DISTRIBUTION GÉNÉRAL		
3.1) Il n'y a pas de faux contacts et les connexions sont dûment serrées. Les <u>différentiels et magnétothermiques</u> nécessaires suivants sont visibles: Ces vérifications portent sur le circuit d'alimentation et d'éclairage.				
	• En mode essai, débrancher manuellement.		V	□ N/A
	• Alimentation: sensibilité de déclenchement ad (au moins 40 A), à haute immunité conforméme RBT et magnétothermique C16 (16 A).		V	□ N/A
	• Éclairage de cabine: 30 mA type CA conformén RBT, intensité supérieure à celle du magnétothe C10 (10 A).		□v	□ N/A

 $\square$   $\lor$ 

N/A

• Éclairage de gaine de: 30 mA type CA conformément au règlement de basse tension RBT, intensité supérieure à celle du magnétothermique et un magnétothermique C16

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

(16 A).



4. ESSAIS / VÉRIFICATION DANS LE TABLEAU DE MANŒUVRE	
4.1) Tous les raccordements des câbles (entrées, sorties et alimentation) sont dûment fixés et serrés. Aucun fil ne dépasse de la fiche électrique.	□ V □ N/A
4.2) Tous les contacts sont dûment réglés, notamment les blocs de contacts auxiliaires correspondants. S'assurer qu'ils sont bien en place dans leur logement.	□ V □ N/A
4.3) Il y a une source d'alimentation de secours, à recharge automatique, capable d'alimenter au moins une lampe de 1 W pendant une heure pour éclairer l'intérieur de la cabine en cas de coupure de courant et de l'éclairage général. Cet éclairage doit se connecter automatiquement lors de la coupure de l'alimentation générale.	□ V □ N/A
Total Management of the Control of t	
Batterie façade led ASI manœuvre ASI manœuvre New Lift Inelca	
4.4) Avec un ohmmètre, vérifier que la résistance d'isolation des différents circuits est supérieure aux valeurs de résistance d'isolation.	□ V □ N/A
Tension nominale du circuit (V) Tension d'essai (CC) Resistencia de aislamiento (M $\Omega$ )	
Tension (V) T. essai (c.c.) (V) Isolation (M $\Omega$ )	
SELV     250     ≥0,25       ≤500     500     ≥0,5       >500     1.000     ≥1	
La résistance d'isolation doit être mesurée entre chaque conducteur actif et la terre. Tous les composants électroniques doivent être débranchés pendant la mesure.	
4.5) La prise de terre est correctement reliée au tableau et la porte (le cas échéant) est reliée à la terre.	□ V □ N/A
4.6) La continuité entre les bornes de terre du tableau de manœuvre et celles du moteur, du tableau, des guides, de la cabine et de quelconque élément susceptible d'être accidentellement mis sous tension.	□ V □ N/A
4.7) Tous les panneaux et signaux d'avertissement sont correctement placés.	□ V □ N/A
4.8) Dans le local de machines / tableau de manœuvre, les identifications des interrupteurs principaux d'alimentation et d'éclairage sont visibles.	□ V □ N/A
4.9) Dans le local de machines / tableau de manœuvre, les autocollants des risques électriques sont visibles.	□ V □ N/A
<ul> <li>4.10) Dans le local de machines / tableau de manœuvre se trouvent les documents suivants:</li> <li>Manuel d'utilisation.</li> <li>Manuel d'évacuation, avec les consignes détaillées en cas d'intervention de secours et de déverrouillage des portes palières à l'aide de la clé de déverrouillage.</li> <li>Manuel de maintenance et livre de registre.</li> <li>Schémas électriques.</li> </ul>	□ V □ N/A



5. ESSAIS / VÉRIFICATION À L'INTÉRIEUR DE LA CABINE		
5.1) Les dimensions de la cabine correspondent à celles indiquées dans les plans.	V	☐ N/A
5.2) Les dimensions des accès correspondent à celles indiquées dans les plans.	V	□ N/A
5.3) La charge nominale et le nombre de personnes sont indiqués sur la plaque signalétique et correspondent à la documentation de l'appareil.	□v	□ N/A
5.4) La présence et le bon fonctionnement de l'indicateur de surcharge.	V	□ N/A
5.5) La clé de commande de l'accès limité fonctionne correctement.	V	□ N/A
5.6) La présence et le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, de couleur jaune et dûment identifié avec le symbole de la cloque n° 5013 conformément à la CEI 6041-DB.	□v	□ N/A
5.7) La présence et le fonctionnement correcte du bouton d'arrêt d'urgence, de couleur rouge. <b>Applicable uniquement lorsqu'il n'y a pas de porte de cabine.</b>	□v	□ N/A
5.8) La présence et le bon fonctionnement de l'éclairage d'urgence.	V	□ N/A
5.9) La présence et le bon fonctionnement du dispositif d'appel de secours à l'intérieur de la cabine (gondole, téléphone d'urgence selon l'option choisie).	□v	□ N/A
5.10) L'existence et le fonctionnement correcte du bouton d'ouverture des portes. <b>Applicable uniquement lorsqu'il y a une porte de cabine.</b>	□v	□ N/A
5.11) La présence et le bon fonctionnement de l'éclairage de cabine:	V	□ N/A
• La cabine doit être pourvue d'un éclairage électrique permanent garantissant un éclairage d'au moins 50 lux à proximité des dispositifs de commande et au sol.	□v	□ N/A
• La cabine doit être éclairée de manière continue lorsque l'ascenseur est en fonctionnement.	□v	□ N/A
• Lorsque les portes sont automatiques, l'éclairage peut être coupé lorsque la cabine est arrêtée à un étage avec les portes fermées.	□v	□ N/A
5.12) Si la cabine est pourvue d'une photocellule ou d'une barrière photoélectrique:	V	□ N/A
• Celle-ci fonctionne correctement en cas d'obstacle et entraîne la réouverture des portes.	□v	□ N/A
• Elle stoppe le mouvement de la plateforme en cas de détection d'un objet la traversant. Pour cela, effectuer une course dans un sens ou dans l'autre et placer un obstacle dans la projection du faisceau de lumière; la plateforme doit s'arrêter. Applicable uniquement lorsque la cabine n'est pas pourvue de porte.	V	□ N/A
5.13) La présence et le bon fonctionnement de la trappe destinée à la maintenance de la plateforme:	□v	□ N/A
• Lorsque la trappe est ouverte (vis Allen cachée pour éviter tout acte de vandalisme), l'appareil ne répond pas aux appels.	□v	□ N/A
• Le contact de sécurité de la trappe.	V	□ N/A



6. ESSAIS / VÉRIFICATION DES PORTES DE CABINE ET PALIÈRES		
6.1) Le bon fonctionnement du dispositif de réouverture.	V	□ N/A
6.2) Vérifier, à l'aide d'un dynamomètre, que la force de fermeture des portes est inférieure à 150 N.	V	□ N/A
6.3) Les portes palières à ouverture manuelle sont pourvues d'un indicateur de présence de la cabine ou d'un regard ou d'un signal lumineux.	V	□ N/A
6.4) L'ouverture des portes n'est possible que dans la zone de déverrouillage.	V	□ N/A
6.5) La cabine ne peut pas se déplacer si le verrouillage et la porte sont ouverts.	V	□ N/A
6.6) Le bon fonctionnement du triangle de déverrouillage (chaque porte palière doit pouvoir être déverrouillée depuis l'extérieur au moyen d'une clé s'adaptant au triangle de déverrouillage).	V	□ N/A
6.7) Le dispositif de verrouillage ne reste pas en position déverrouillée lorsque la porte palière est fermée après un déverrouillage d'urgence.	V	□ N/A
6.8) La présence d'un dispositif garantissant la fermeture automatique de la porte palière si celle-ci est ouverte alors que la cabine n'est pas dans la zone de déverrouillage.	V	□ N/A
6.9) La présence du dispositif électrique de sécurité de contrôle de fermeture de la porte palière.	V	□ N/A
6.10) Les verrouillages des portes palières.	V	□ N/A
6.11) Placer la cabine en dehors de la zone de déverrouillage et maintenir la porte palière ouverte (d'au moins 100 mm) ; celle-ci se ferme et se verrouille dès qu'elle est lâchée.	V	□ N/A

7. ESSAIS / VÉRIFICATION DES PARTIES EXTÉRIEURES		
7.1) Les boutons d'appel fonctionnent et la numérotation correspondent aux étages.	V	□ N/A
7.2) Les voyants s'allument de manière logique (occupé, porte ouverte, etc.).	V	□ N/A
7.3) Le symbole international d'accessibilité « ISA » (pictogramme n° 0100 de la norme ISO 7000) doit être présent sur les plateformes accessibles aux personnes handicapées, à une hauteur d'au moins 50 mm.	V	□ N/A
7.4) L'éclairage du palier (>50 lux au niveau du sol).	□ v	□ N/A



□V	□ N/A
V	□ N/A
□v	□ N/A
V	□ N/A
V	□ N/A
□v	□ N/A
V	□ N/A
V	□ N/A
V	□ N/A
□v	□ N/A
□v	□ N/A
V	□ N/A
V	□ N/A
□v	□ N/A
V	☐ N/A
V	□ N/A
□v	□ N/A
□v	□ N/A
□v	□ N/A



9. ESSAIS / VÉRIFICATION: ESSAIS EN CHARGE		
9.1) Placer dans la cabine une charge supérieure à la valeur nominale ; l'ascenseur ne fonctionne pas, le voyant de surcharge s'allume et l'avertisseur sonore de la cabine retentit.	□ v I	□ N/A
9.2) Pour vérifier que la vitesse nominale de la plateforme correspond aux données du projet, placer dans la cabine la charge maximale et utiliser différents systèmes de mesure (chronomètre, tachymètre, applications web).	□ v I	□ N/A
9.3) L'écart au niveau du seuil ne doit pas dépasser +- 20 mm.	V	N/A
9.4) Essai avec la charge nominale et l'arrêt au niveau le plus bas et le plus haut.	V	N/A
9.5) Vérification de l'intensité nominale et de démarrage avec une pince ampèremétrique, et de l'intensité du courant en veille et en fonctionnement. Les valeurs correspondent aux caractéristiques du moteur. Relever cette mesure à chaque phase.	□ v I	□ N/A
9.6) Le limiteur et le parachute sont dûment montés et réglés.	V	N/A
9.7) Les rouleaux ou les cales n'effleurent pas les guides. Il y a un jeu suffisant entre les guides/brides et la cabine pour un bon fonctionnement.	□ v I	□ N/A
9.8) Réalisation de l'essai à vitesse nominale, dans le sens de la descente, avec 125 % de la charge adéquate uniformément répartie sur la surface de la cabine.	□ v I	□ N/A
9.9) Après l'essai, aucune détérioration pouvant entraver une utilisation normale de l'ascenseur n'est détectée.	□ v I	□ N/A
9.10) Si nécessaire, remplacer les dispositifs de freinage (rouleaux, cales, etc.). Une inspection visuelle est suffisante.	□ v	□ N/A
9.11) Le contact de sécurité du parachute a provoqué la coupure de la manœuvre.	V	N/A
9.12) Réussite de l'essai dynamique avec la charge maximale de travail et à la vitesse normale. Pour réaliser cet essai, répartir la charge nominale dans la cabine et effectuer une course (sens montée et descente).  L'«essai dynamique» consiste à faire fonctionner l'ascenseur dans toutes les configurations possibles, avec la charge de service maximale multipliée par le coefficient d'essai; le comportement dynamique de l'appareil doit être correct.	□ v I	□ N/A
9.13) L'ascenseur est soumis à un essai statique, sans déformations permanentes, avec la charge nominale multipliée par un coefficient de 1,25 (4.1.2.3b, 2006/42CE). Pour l'essai statique, la cabine est arrêtée à un étage et la charge (125 % de la charge nominale) est répartie).	□v	□ N/A
L'«essai statique» consiste à inspecter un appareil ou un accessoire d'élévation en appliquant une force correspondant à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'essai statique adéquat, puis à l'inspecter de nouveau après avoir retiré la charge, afin de vérifier l'absence de détérioration.		



10. DÉFAUTS À RÉSOUDRE						
CONCEPT	DPT	RESPONSABLE	DÉLAI			
OBSERVATIONS:						



11. APPAREILS DE MESURE UTILISÉS					
APPAREIL	MESURE	N° INTERNE	N° DE SÉRIE	DATE DERNIER ÉTALONNAGE	DATE PROCHAIN ÉTALONNAGE
Mesureur de la force de fermeture des portes automatiques					
Thermomètre					
Mètre ruban					
Ohmmètre					
Photomètre					
Pied à coulisse					
Pince ampèremétrique					
Tachymètre					
Niveau					
12. OUTILS AUXILIAIRES					
Pinces					
Tenailles					
Perceuse					
Disque souple pour perceuse					
Poids d'étalonnage					
Craie					
Chronomètre					

#### COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

		СТV
OBSERVATIONS:		
NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN:	NOM ET SIGNATURE DU SUPERVISEUR TECHNIQUE:	



### COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España) T+34 952 20 71 66 F+34 952 20 32 91 e-mail ctv@ctvlifts.com www.ctvlifts.com